

к договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.

**Акт  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Кизляр  
(наименование населенного пункта)

«08» апреля 2024г.

**Комиссия в составе:**

Заказчика (представителя заказчика): Директора МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ» Манаповой Гульмиры Алимпашаевны тел. +7 (928) 563-70-40  
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):  
инженера группы ОБЭИТСИБ МОВО по г. Кизляру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» старшего лейтенанта полиции Абдуллаева А.Ш.  
(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ»  
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Советская.  
(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией  
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО МОВО по г. Кизляру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан»  
(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

Класс объекта A3

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в 2-х этажном здании с левой стороны по ходу движения в сторону озера и мечети по ул. Советская. На первом и втором этажах рабочие кабинеты. Вывеска с названием объекта есть. Стены объекта кирпичные. Лаз (люк) на крышу со второго этажа. Подъехать к объекту можно со стороны ул. Советская. Ограждение объекта: с фасада декоративная металлическая решетка высотой около 1-го м., бока и тыл сетка типа «Рябица». Вход и въезд на территорию объекта производится с ул. Советская через металлическую калитку и ворота с тыльной стороны. На территории расположено: двухэтажное здание основной школы и туалет. Физическая охрана в дневное и ночное время сторожа. Объект оборудован пожарной сигнализацией автономно. Ведётся постоянное видеонаблюдение 4 камерами. Кнопка тревожной сигнализации установлена на первом этаже возле главного входа с лева в помещении для персонала.

(указывается класс объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, тех подпольий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

Здание кирпичной постройки. Полы в классах деревянные в коридоре бетон, потолок бетонный. Входная дверь главного входа в здание объекта металлическая двустворчатая. Дверей запасного выхода с первого этажа 8 шт. с коридора и спортзала, двери металлические запирается на врезной замок. Кровля объекта металлопрофиль. Входные двери в рабочие кабинеты деревянные. Окна открывающейся пластиковые, решеток нет.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

ПКП «Приток А-КОП-02.4»-1 шт., РИП-2 Ач, аккумуляторная батарея 7 Ач-1 шт., «Астра 321»-1 шт., радиобрелок «ACS 101»-1 комп. Установлены на первом этаже возле главного входа с лева в помещении для персонала.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны, смонтированные на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2021 году.

На момент обследования ТСО находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

**1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.**

1.1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

**2.1. Заменить АКБ в резервном источнике питания.**

\_\_\_\_\_

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «МОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «МОВО».

Представители:

«МОВО»

«Заказчика»

 / А.Ш. Абдуллаев /  
 / Манапова Г.А. /  
